## GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO ( 2018 - 2021 ) DIRECCION DE PLANEACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Reporte Final-TERCER TRIMESTRE-2020-AVANCE PROYECTOS

DETALLE,	TRIMESTRE	ROY DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE_PROYECTO FLIENTES FINANCIAMIENTO
202		3 CAM200301725402	Proyecto de inversión	Ship to the state of the state	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202		3 CAM200301728468	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202		3 CAM200301735792	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202		3 CAM200301767443	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202		3 CAM200301728193	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tip
202		3 CAM200301728612	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202		3 CAM200301725545	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202		3 CAM200301728282	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip
202		3 CAM200301750596	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202		3 CAM200301722466	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202		3 CAM200301728026	Proyecto de inversión	Contract of the Contract of th	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202		3 CAM200301728573	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202		3 CAM200301728594	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202		3 CAM200301751033	Proyecto de inversión	Annual Control of the	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202		3 CAM200301751043	Proyecto de inversión	The second secon	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202		3 CAM200301751070	Proyecto de inversión	742,016.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202		3 CAM200301751109	Proyecto de inversión	121,692.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202	0	3 CAM200301728274	Proyecto de inversión	15,660.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip
202	0	3 CAM200301735891	Proyecto de inversión	317,993.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202	0	3 CAM200301794210	Proyecto de inversión	620,850.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tip
202	0	3 CAM200301726416	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202	0	3 CAM200301728216	Proyecto de inversión	916,110.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip
202	0	3 CAM200301728524	Proyecto de inversión	205,521.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip
202	0	3 CAM200301722675	Proyecto de inversión	731,955.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202	0	3 CAM200301722862	Proyecto de inversión	1,590,040.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip
202	0	3 CAM200301728059	Proyecto de inversión	407,160.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip
202	0	3 CAM200301730093	Proyecto de inversión	102,760.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202	0	3 CAM200301735554	Proyecto de inversión	78,306.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202	0	3 CAM200301735695	Proyecto de inversión	313,224.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip
202	0	3 CAM200301735957	Proyecto de inversión	78,306.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip
202	0	3 CAM200301750931	Proyecto de inversión	803,140.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202	0	3 CAM200301751091	Proyecto de inversión	296,579.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202	0	3 CAM200301723688	Proyecto de inversión	52,571.41	. {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip
202	0	3 CAM200301723633	Proyecto de inversión	52,571.41	. {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202	0	3 CAM200301723742	Proyecto de inversión	26,285.70	ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tip
202	0	3 CAM200301723724	Proyecto de inversión	52,571.41	. {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip

ELABORO Y AUTORIZO

ARQ. JOSE GUADALUPE CEN POOT DIRECTOR DE PLANEACION Vo. Bo.

C.P. JOSE MANUEL CANCHE MONRROY CONTRALOR MUNICIPAL

DETALLE\_PROYECTO

REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TENABO MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0219 - 11447 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO PROCESADORA ZAP 0257 - 20431 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO PROCESADORA ZAP 0242 - 27540 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA UNIDAD AGRÍCOLA POZO UNO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 112142 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO PROCESADORA ZAP 0257 - 19515 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ZAP 0223 - 20807 REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE TENABO MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0223 - 11915 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ZAP 0223 - 19733 REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TENABO MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0257 - 59841 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ANA MARÍA FARIAS - 1510 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO GUADALUPE ZAP 0276 - 19094 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ANA MARÍA FARIAS ZAP 0242 - 20711 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ESPERANZA ZAP 0219 - 20757 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0223 - 61083 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0276 - 61111 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0219 - 61186 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0204 - 61285 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ESPERANZAZAP 0204 - 19713 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ANA MARÍA FARIAS ZAP 0257 - 27671 CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TENABO AMPLIACIÓN DE LA RED EN ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CINCO Y DOS A DE LA COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 14304 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO TENABO CENTRO ZAP 0219 - 19565 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO LAZARETO ZAP 0204 - 20578 PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE DOCE POR SIETE Y NUEVE CALLE NUEVE POR DOCE Y CATORCE Y CALLE NUEVE B POR DOCE Y POR DOCE Y CALLE NUEVE B POR DOCE Y CALLE NUEVE B POR DOCE Y CAL PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE OCHO A POR DIEZ Y SIETE Y CALLE SIETE POR CUATRO Y DIEZ EN LA COL JACINTO CANEK DE LA LOI REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO PROCESADORA ZAP 0242 - 19178 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ESPERANZA 0261 - 25047 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ESPERANZA ZAP 0261 - 27224 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO TENABO CENTRO ZAP 0219 - 27413 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ZAP 0223 - 27781 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0257 - 60751 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0242 - 61249 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIPOCLORADOR EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO - 6346 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIPOCLORADOR EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO - 6163 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIPOCLORADOR EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO - 6511 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIPOCLORADOR EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO - 6448

	TALLE_PR DETALLE_PROY ENTIDAD RESF		P DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO C TIPO_PROGRAMA_PROYE CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA		DETALLE_F MUJERES
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de I Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11447	750
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de I Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20431	4
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de I Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27540	2
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l'Transportes y vialid	ade: Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	112142	64
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19515	600
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de I Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20807	16
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11915	250
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l'Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19733	167
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59841	400
,	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialid	ade: Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1510	200
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19094	167
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de I Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20711	4
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de I Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20757	12
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61083	36
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de I Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61111	4
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de I Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61186	44
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de I Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61285	8
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19713	170
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27671	8
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de   Seguridad	Sin identificar	DIRECCION DE PLANEACION DEL F	1. 1	0
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14304	200
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19565	600
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	20578	4
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialid	ade: Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2531	300
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialid	ade: Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	3432	245
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l'Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19178	600
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de I Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25047	2
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27224	2
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de I Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27413	8
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de I Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27781	2
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de I Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60751	50
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de I Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61249	16
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6346	829
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6163	829
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6511	414
	4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6448	829

	DETALLE_PROYECT	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA		DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS		DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO
750	0	{meta1: {unidad_medida:		1	{geo1: {cve_municipio:8,	14-08-2020	12-10-2020	207,830.51
4	0	{meta1: {unidad_medida:	v .	1	{geo1: {cve_municipio:8,	15-09-2020	15-11-2020	205,521.34
2	0	{meta1: {unidad_medida:		1	{geo1: {cve_municipio:8,	03-08-2020	06-10-2020	78,306.06
136	0	{meta1: {unidad_medida:		1	{geo1: {cve_municipio:8,	09-09-2020	11-11-2020	879,179.86
600	0	{meta1: {unidad_medida:		1	{geo1: {cve_municipio:8,	10-08-2020	15-10-2020	524,610.00
16	0	{meta1: {unidad_medida:	v	1	{geo1: {cve_municipio:8,	15-09-2020	15-11-2020	826,998.32
250	0	{meta1: {unidad_medida:		1	{geo1: {cve_municipio:8,	14-08-2020	12-10-2020	184,856.59
167	0	{meta1: {unidad_medida:		1	{geo1: {cve_municipio:8,	10-08-2020	15-10-2020	281,880.00
400	0	{meta1: {unidad_medida:		1	{geo1: {cve_municipio:8,	14-08-2020	12-10-2020	447,301.41
200	0	{meta1: {unidad_medida:	\	1	{geo1: {cve_municipio:8,	30-06-2020	30-07-2020	837,446.70
167	0	{meta1: {unidad_medida:		1	{geo1: {cve_municipio:8,	10-08-2020	15-10-2020	203,580.00
4	0	{meta1: {unidad_medida:	v	1	{geo1: {cve_municipio:8,	15-09-2020	15-11-2020	205,461.34
12	0	{meta1: {unidad_medida:	v	1	{geo1: {cve_municipio:8,	15-09-2020	15-11-2020	719,154.66
36	0	{meta1: {unidad_medida:	١	1	{geo1: {cve_municipio:8,	10-08-2020	14-12-2020	555,597.08
4	0	{meta1: {unidad_medida:	۸-	1	{geo1: {cve_municipio:8,	10-08-2020	14-12-2020	64,579.27
44	0	{meta1: {unidad_medida:	1	1	{geo1: {cve_municipio:8,	10-08-2020	14-12-2020	741,816.10
8	0	{meta1: {unidad_medida:	1	1	{geo1: {cve_municipio:8,	10-08-2020	14-12-2020	121,692.64
162	0	{meta1: {unidad_medida:		1	{geo1: {cve_municipio:8,	10-08-2020	15-10-2020	15,660.00
8	0	{meta1: {unidad_medida:		1	{geo1: {cve_municipio:8,	03-08-2020	06-10-2020	317,993.92
0	8500	{meta1: {unidad_medida:	٨	2	{geo1: {cve_municipio:8,	13-08-2020	31-12-2020	620,850.00
200	0	{meta1: {unidad_medida:		1	{geo1: {cve_municipio:8,	14-08-2020	30-09-2020	1,199,454.29
600	0	{meta1: {unidad_medida:		1	{geo1: {cve_municipio:8,	10-08-2020	15-10-2020	915,824.64
4	0	{meta1: {unidad_medida:	v	1	{geo1: {cve_municipio:8,	15-09-2020	15-11-2020	205,461.34
300	0	{meta1: {unidad_medida:	٨	1	{geo1: {cve_municipio:8,	15-06-2020	30-07-2020	731,955.02
455	0	{meta1: {unidad_medida:	٨	1	{geo1: {cve_municipio:8,	01-06-2020	30-07-2020	1,589,785.37
600	0	{meta1: {unidad_medida:		1	{geo1: {cve_municipio:8,	10-08-2020	15-10-2020	407,160.00
2	0	{meta1: {unidad_medida:	V	1	{geo1: {cve_municipio:8,	15-09-2020	15-11-2020	102,710.65
2	0	{meta1: {unidad_medida:	C	1	{geo1: {cve_municipio:8,	03-08-2020	16-10-2020	78,306.06
8	0	{meta1: {unidad_medida:	C	1	{geo1: {cve_municipio:8,	03-08-2020	06-10-2020	313,224.27
2	0	{meta1: {unidad_medida:	C	1	{geo1: {cve_municipio:8,	03-08-2020	06-10-2020	78,306.06
50	0	{meta1: {unidad_medida:	۸	1	{geo1: {cve_municipio:8,	10-08-2020	15-12-2020	802,907.40
16	0	{meta1: {unidad_medida:	Λ	1	{geo1: {cve_municipio:8,	10-08-2020	14-12-2020	296,579.52
828	0	{meta1: {unidad_medida:	C	1	{geo1: {cve_municipio:8,	15-06-2020	15-07-2020	52,571.41
828	0	{meta1: {unidad_medida:	C	1	{geo1: {cve_municipio:8,	15-06-2020	15-07-2020	52,571.41
414	0	{meta1: {unidad_medida:	C	1	{geo1: {cve_municipio:8,	15-06-2020	15-07-2020	26,285.70
828	0	{meta1: {unidad_medida:	C	1	{geo1: {cve_municipio:8,	15-06-2020	15-07-2020	52,571.41

ANCE_FINANCIE OMPROMETIDO		AVANCE_FINANCIE EJERCIDO	PAGADO PAGADO	( CESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
207,830.51	62,349.16	62,349.16	62,349.16	{{ En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
205,521.34	61,656.40	61,656.40	61,656.40	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
78,306.06	23,491.82	23,491.82	23,491.82	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
879,179.86	263,753.96	263,753.96	263,753.96	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
524,610.00	157,383.00	157,383.00	157,383.00	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
826,998.32	248,099.50	248,099.50	248,099.50	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
184,856.59	55,456.98	55,456.98	55,456.98	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
281,880.00	84,564.00	84,564.00	84,564.00	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
447,301.41	134,190.42	134,190.42	134,190.42	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
837,446.70	251,234.01	251,234.01	251,234.01	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
203,580.00	61,074.00	61,074.00	61,074.00	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
205,461.34	61,638.41	61,638.41	61,638.41	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
719,154.66	215,746.40	215,746.40	215,746.40	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
555,597.08	166,679.12	166,679.12	166,679.12	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
64,579.27	19,373.78	19,373.78	19,373.78	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
741,816.10	222,544.83	222,544.83	222,544.83	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
121,692.64	36,507.79	36,507.79	36,507.79	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
15,660.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
317,993.92	95,398.18	95,398.18	95,398.18	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
620,850.00	366,034.40	366,034.40	366,034.40	! En Ejecución	Validado / Registr	Sin observaciones	Sin observaciones
1,199,454.29	359,836.28	359,836.28	359,836.28	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
915,824.64	274,747.39	274,747.39	274,747.39	{{ En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
205,461.34	61,638.40	61,638.40	61,638.40	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
731,955.02	219,586.50	219,586.50	219,586.50	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1,589,785.37	476,935.61	476,935.61	476,935.61	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
407,160.00	122,148.00	122,148.00	122,148.00	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
102,710.65	30,813.20	30,813.20	30,813.20	{{ En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
78,306.06	23,491.82	23,491.82	23,491.82	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
313,224.27	93,967.28	93,967.28	93,967.28	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
78,306.06	23,491.82	23,491.82	23,491.82	{{ En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
802,907.40	240,872.22	240,872.22	240,872.22	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
296,579.52	88,973.85	88,973.85	88,973.85	{{{En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
52,571.41	52,571.41	52,571.41	52,571.41	{{{Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
52,571.41	52,571.41	52,571.41	52,571.41	{{{Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
26,285.70	26,285.70	26,285.70	26,285.70	{{{Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
52,571.41	52,571.41	52,571,41	52.571.41	{{{Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones