

Tercer Trimestre FISM (JULIO-SEPTIEMBRE 2013)

Total: 4

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo
CAM13130100031393	Pavimentacion Con Doble Sello En Varias Calles; Calle 19 Entre 4 Y 2; Calle 8a Entre 8 Y 21 Col. Ana María Farías; Y Calle 12 Entre 13 Y 19 Col. Centro.	APR008001	Campeche	Tenabo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
CAM13130100034498	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles; Calle 15 8a Y 17 Col. Centro; Calle 19 Y 4 Col. Ana Maria Farías; Calle 19 Entre 14 Y Carr. Federal Col. Procesadora	APR008003	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
CAM13130100034549	Perforacion De Pozos Para Drenaje Pluvial En La Calle 10 Y 15 Col. Centro; Calle 8 , 4 Y 19 Col. Ana María Farías; Calle 7, Y 8a Col. Jacinto Canek; Y Calle 15 X 2 Col. Lazareto	APR008004	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
CAM13130100034568	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Varias Calles; Calle 19 Entre 6 Y 4; Calle 17 Entre 14 Y 10 Colonia Centro	APR008005	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Tercer Trimestre FISM (JULIO-SEPTIEMBRE 2013)

Total: 4

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo
CAM13130100031393	Pavimentacion Con Doble Sello En Varias Calles; Calle 19 Entre 4 Y 2; Calle 8a Entre 8 Y 21 Col. Ana María Farías; Y Calle 12 Entre 13 Y 19 Col. Centro.	APR008001	Campeche	Tenabo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				
			Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	vance Acumul	
DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7.032.694	\$1.169.117	\$1.159.873	\$1.159.873	\$1.159.873	\$1.159.873	\$1.159.873	\$1.159.873	99,21	\$0	Metros Cuadrados	2.850	100,00	100,00
DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7.032.694	\$1.918.540	\$1.303.221	\$1.303.221	\$777.381	\$777.381	\$777.381	\$777.381	40,52	\$0	Metros Cuadrados	100	100,00	100,00
DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7.032.694	\$1.227.547	\$1.227.400	\$1.227.400	\$1.227.400	\$1.227.400	\$1.227.400	\$1.227.400	99,99	\$0	Pozo	100	100,00	100,00
DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7.032.694	\$1.177.581	\$1.100.000	\$1.100.000	\$914.657	\$914.657	\$914.657	\$914.657	77,67	\$0	Metros Cuadrados	300	100,00	100,00

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				
				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	vance Acumul	
DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7.032.694	\$1.169.117	\$1.159.873	\$1.159.873	\$1.159.873	\$1.159.873	\$1.159.873	\$1.159.873	99,21	\$0	Metros Cuadrados	2.850	100,00	100,00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: Se aprueba y se envía a validar - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: Se aprueba y se envía a validar - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: Se aprueba y se envía a validar - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: Se aprueba y se envía a validar - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: Se aprueba y se envía a validar - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.
